

ACTA VISITA INSPECTIVA

CENTRO PROCESAMIENTO DATOS

Elaborado por: Felipe Lozano Elso / Jesús Méndez Duarte
Revisado por: Calo Cavallieri Sarmiento

Fecha creación : 05-02-26
Fecha Actualización : 05-02-26

Versión: 1

1. Alcance




La presente acta tiene por objeto verificar el cumplimiento de las condiciones que se detallan a continuación, necesarias para la correcta instalación, configuración y posterior operación de los sistemas de información provistos por la Sociedad Concesionaria y el Servicio de Salud.

2. Condiciones

En particular, se revisarán las siguientes condiciones:

- Limpieza terminal del recinto, libre de polvo.
- Climatización operativa, con rango de temperatura entre 18 °C y 27 °C y humedad relativa entre 20 % y 60 %.
- Sistema eléctrico definitivo o provisorio, con control de variaciones de voltaje, que permita evitar daños al equipamiento.
- UPS operativa, requiriéndose confirmar su autonomía.

3. Asistentes

Compañía	Nombre Completo	RUT	Cargo	Firma
Fibonacci Chile SA	Guillermo Salazar	26.366.313-6	Gerente Comercial	
Fibonacci Chile	Rodrigo Toledo	18.497.249-2	Ing. de Soporte	
Gemco	Alexis Flores	8257370-4	Subgerente Técnico	
Grifols	Cristián Aranda	13.043.966-7	ESF APLICACIONES	
Grifols	Christian Díaz		LATAM.	
GEMCO	Cristian Romo	17.770.636-1	SUPERVISOR	
Gemco	Camila Castro	19.895599-K	Ing. servicio	
ECM	Alejandro Boppre	236056473	Ing servicio	
CSSO	Gabriel Romo Ruiz	17.560.875-3	Encargado EIM	
CSSO	Alberto Sauri	025410689	Encargado EIM	
CSSO	Carlos Rojas	8969377-5	G. Técnico	
CSSO	Jesus Mendez	26.439.924-6	Ing. Informatica	
CSSO	Felipe Botasso	15.185.005-7	Sub Gerente TIC	

